АКТ

О результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения
(о проведенных работах за период с 01.01.2025 г. по 21.12.2025 г.)

г. Прокопьевск «15» 12 2025 г.

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа в рамках исполнения Концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования Прокопьевский муниципальный округ от 01.04.2021(далее — Соглашение), заключенного между Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа (далее — Концедент) и ООО «Энергоресурс» (далее - Концессионер) в соответствии с главой 11 Соглашения провели проверку.

1. Проверка проводилась с 15.11.2025 г. по 15.12.2025 г.

Проверяемый период с 01.01.2025 г. по 21.12.2025 г.

Цель: Контроль за соблюдением Соглашения в части исполнения условий концессионных обязательств по поддержке объектов в исправном состоянии, обеспечение содержания технического ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требованием к составу, видам, срокам работ, установленными нормативно правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенными и планируемых работ по реконструкции и надлежащей эксплуатации объектов.

1. Во исполнении п. 1.1. Соглашения Концессионер выполнил работы по обязательству Соглашения (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных работах:

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Описание и место расположения объекта	Год реализации мероприятия, фактически	Запланировано по инвестпрограмме, тыс.руб.	Фактически затрачено средств по инвестпрограмме, тыс.руб.	Примечание
1						
1	Модернизация скважины, с устройством павильона, установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы	Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный округ, п. Тыхта, ул. Молодёжная, сооружение 1	2025	308,30	455,053	

	скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины					
2	Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного 3контроля параметров р4аботы скважины, ко5нтроля доступа водоразборного узла скважины	Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный округ, с. Бурлаки, ул. Кирова, сооружение 1	2025	162,88	229,856	
3	Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины	Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный округ, п.ст.Углерод, сооружение 1	2025	158,84	206,881	
4	Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины	Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный округ, п.Трудармейский, ул.Советская, сооружение 1	2025	158,84	160,415	
5	Модернизация скважины, с устройством павильона,	Российская Федерация, Кемеровская область,	2025	162,88	226,858	

	установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины	Прокопьевский муниципальный округ, Трудармейское сельское поселение, п. Трудармейский, ул. Лесная				
6	Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины	Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный округ, д.Алексеевка, ул.Центральная, сооружение 1	2025	162,88	206,880	
7	Модернизация скважины, с установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля доступа водоразборного узла скважины	с.Терентьевское, ул. Гагарина сооружение 1	2025	170,65	228,404	
8	Модернизация скважины, с устройством павильона, установкой оборудования дистанционного контроля параметров работы скважины, контроля	п.Тайбинка , ул .Осенняя, сооружение 1	2025	308,30	183,813	

	доступа водоразборного узла скважины					
	ИТОГО:			**1593,556**	**1898,163**	

Заключение:

- Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав объекта Соглашения и иного имущества находится в исправном состоянии и используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением.

3. Настоящий АКТ составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой стороны:

Члены комиссии:
Со стороны концедента:

Заместитель главы округа – председатель КУМС Прокопьевского муниципального округа _____ Н.Ю. Степанова

Заместитель главы округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи _____ О.В. Пушкарева

Заместитель директора МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» _____ Е.В. Ашухин

Начальник юридического отдела КУМС Прокопьевского муниципального округа _____ Ю.С. Селезнева

Начальник имущественного отдела КУМС Прокопьевского муниципального округа _____ О.В. Кулакова

Со стороны концессионера:

Директор ООО «Энергоресурс» _____ С.В. Хараман

Начальник ПТО _____ А.А. Воронцова