АКТ

О результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения
(о проведенных работах за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.)

г. Прокопьевск «15» 12 2025 г.

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа в рамках исполнения Концессионного соглашения в отношении централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования Прокопьевский муниципальный округ № 3 от 23.12.2021 г. (далее — Соглашение), заключенного между Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Прокопьевского муниципального округа (далее — Концедент) и ООО «Ясная Поляна» (далее - Концессионер) в соответствии с главой 11 Соглашения провели проверку.

1. Проверка проводилась с 15.11.2025 г. по 15.12.2025 г.

Проверяемый период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

Цель: Контроль за соблюдением Соглашения в части исполнения условий концессионных обязательств по поддержке объектов в исправном состоянии, обеспечение содержания технического ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требованием к составу, видам, срокам работ, установленными нормативно правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенными и планируемых работ по реконструкции и надлежащей эксплуатации объектов.

1. В'о исполнении п. 1.1. Соглашения Концессионер выполнил работы по обязательству Соглашения (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных работах:

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Описание и место расположения объекта	Год реализации мероприятия, фактически	Запланировано по инвестпрограмме, тыс.руб. (без НДС)	Фактически затрачено средств по инвестпрограмме, тыс.руб.	Примечание
1	Реконструкция котельной с заменой котлов 0,69 Гкал/час (3 шт.) и дутьевых вентиляторов ДН-6,3 (3 шт.)	Котельная №11 с. Карагайла, ул. Ленина, 9	2025	1829,070	2359,578	

Заключение:

- Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав объекта Соглашения и иного имущества находится в исправном состоянии и используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением.

3. Настоящий АКТ составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой стороны:

Члены комиссии:
Со стороны концедента:

Заместитель главы округа – председатель КУМС Прокопьевского муниципального округа _____ Н.Ю. Степанова

Заместитель главы округа по ЖКХ, дорожному хозяйству, транспорту и связи _____ О.В. Пушкарева

Заместитель директора МКУ «УДЖНП Прокопьевского муниципального района» _____ Е.В. Ашухин

Начальник юридического отдела КУМС Прокопьевского муниципального округа _____ Ю.С. Селезнева

Начальник имущественного отдела КУМС Прокопьевского муниципального округа _____ О.В. Кулакова

Со стороны концессионера:

Директор ООО «Ясная Поляна» _____ С.И. Дубровский

Главный инженер _____ Д.В. Понкратов